



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1043770-96	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Nova Trento	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> CENTRO DE EVENTOS ETAPA II	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CENTRO DE EVENTOS ETAPA II
----------------------------------	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19
<b>1.</b>	<b>CENTRO DE EVENTOS ETAPA II</b>	<b>301.370,26</b>	% Período:	82,50%	17,50%										
1.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES PARA EXEC	1.293,57	% Período:	100,00%											
1.2.	PISO EM CONCRETO ARMADO	36.885,79	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA METÁLICA	243.101,64	% Período:	86,57%	13,43%										
1.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.402,71	% Período:		100,00%										
1.5.	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	14.686,55	% Período:		100,00%										
<b>Total: R\$ 301.370,26</b>				%:	82,50%	17,50%									
				Repasso:	241.307,83	51.192,17									
				Contrapartida:	7.317,82	1.552,44									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>248.625,65</b>	<b>52.744,61</b>									
				%:	82,50%	100,00%									
				Repasso:	241.307,83	292.500,00									
				Contrapartida:	7.317,82	8.870,26									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>248.625,65</b>	<b>301.370,26</b>									

Nova Trento/SC

Local

quinta-feira, 25 de abril de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: José Carlos Zandoná

CREA/CAU: 42.499-5/SC

ART/RRT: