



**Obra**  
 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA JOSÉ BATTISTI ARCHER - NOVA  
 TRENTO/SC

**Bancos**  
 SINAPI - 07/2019 - Santa Catarina  
 SICRO3 - 01/2019 - Santa Catarina

**B.D.I.**  
 19,96%

**Encargos Sociais**  
 Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 962,25	100,00% 962,25		
2	DRENAGEM	100,00% 148.145,86	60,00% 88.887,52	40,00% 59.258,34	
3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO	100,00% 506.706,60	25,00% 126.676,65	25,00% 126.676,65	50,00% 253.353,30
	<b>Porcentagem</b>		<b>33,02%</b>	<b>28,35%</b>	<b>38,63%</b>
	<b>Custo</b>		<b>216.526,42</b>	<b>185.934,99</b>	<b>253.353,30</b>
	<b>Porcentagem Acumulado</b>		<b>33,02%</b>	<b>61,37%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Custo Acumulado</b>		<b>216.526,41</b>	<b>402.461,41</b>	<b>655.814,71</b>

---

Vinicius Feller  
 Eng. Civil  
 CREA/SC 147.982-3

---

Florianópolis, 09 de agosto de 2019.