

Cronograma Físico e Financeiro														
OBRA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE ROSSI														
LOCALIZAÇÃO: RUA FRANCISCO VALLE - CENTRO - NOVA TRENTO / SC														
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO HENRQUE DELMASSO														
DATA: 17/02/2022														
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 112,75% (HORA) E			BASE SINAPI: DEZEMBRO/2021 - SEM			BDI: 23%								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00% 73.998,34	100,00% 73.998,34											
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 208.514,72	25,00% 52.128,68	75,00% 156.386,04										
3	FUNDAÇÕES	100,00% 578.746,49			50,00% 289.373,25	50,00% 289.373,25								
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 422.857,28				25,00% 105.714,32	25,00% 105.714,32	50,00% 211.428,64						
5	ALVENARIA E FECHAMENTOS	100,00% 837.067,30				25,00% 209.266,83	50,00% 418.533,65	25,00% 209.266,83						
6	COBERTURA	100,00% 1.709.405,56						25,00% 427.351,39	50,00% 854.702,78	25,00% 427.351,39				
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 34.375,06									50,00% 17.187,53	50,00% 17.187,53		
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAL	100,00% 69.907,66									50,00% 34.953,83	50,00% 34.953,83		
9	SISTEMA PREVENÇÃO INCÊNDIO	100,00% 26.336,77											50,00% 13.168,39	50,00% 13.168,39
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 618.269,17									50,00% 309.134,59	50,00% 309.134,59		
11	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	100,00% 14.188,68									50,00% 7.094,34	50,00% 7.094,34		
12	SISTEMA CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	100,00% 68.662,20											50,00% 34.331,10	50,00% 34.331,10
13	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	100,00% 1.734.270,57								25,00% 433.567,64	25,00% 433.567,64	25,00% 433.567,64	25,00% 433.567,64	
14	LOUÇAS DE METAIS	100,00% 270.736,00											50,00% 135.368,00	50,00% 135.368,00
15	SERVIÇOS COMPLEMETARES	100,00% 256.547,38											50,00% 128.273,69	50,00% 128.273,69
Porcentagem			1,82%	2,26%	4,18%	8,73%	7,57%	12,25%	12,34%	12,43%	11,58%	11,58%	10,76%	4,49%
Custo			126.127,02	156.386,04	289.373,25	604.354,39	524.247,97	848.046,86	854.702,78	860.919,03	801.937,93	801.937,93	744.708,82	311.141,18
Porcentagem Acumulado			1,82%	4,08%	8,26%	16,99%	24,56%	36,81%	49,15%	61,59%	73,17%	84,75%	95,51%	100,0%
Custo Acumulado			126.127,02	282.513,06	571.886,30	1.176.240,69	1.700.488,66	2.548.535,52	3.403.238,30	4.264.157,33	5.066.095,26	5.868.033,18	6.612.742,00	6.923.883,18