

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Pág. 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Data: 02 de Fevereiro de 2016

Projeto: CRECHE SANTA PAULINA - Reforma (A = 64,65 m²) e Ampliação (A = 152,30 m²)

Local: Rua Pedro Piffer, s/nº, Ribeirão Frederico - Nova Trento / SC

Item	Descrição das Obras	Peso %	Valor das Obras	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1.	SERVIÇOS INICIAIS	3,99	8.291,11	8.291,11	100,00				
2.	DEMOLIÇÕES	0,83	1.719,14	1.719,14	100,00				
3.	INFRA - ESTRUTURA	14,99	31.158,85	24.927,08	100,00	6.231,77	20,00		
4.	SUPRA - ESTRUTURA	5,03	10.445,76			10.445,76	100,00		
5.	PAREDES E DIVISÓRIAS	4,48	9.304,96			9.304,96	100,00		
6.	REVESTIMENTOS	5,37	11.164,88					11.164,88	100,00
7.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,79	7.885,62			1.577,12	20,00	3.154,26	40,00
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,11	12.690,16			2.538,03	20,00	5.076,06	40,00
9.	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	0,16	337,28					134,92	40,00
10.	INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO	1,91	3.965,15						
11.	PAVIMENTAÇÃO	11,03	22.936,13						
12.	COBERTURA	13,15	27.341,02					13.670,51	50,00
13.	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	5,74	11.940,48						
14.	ESQUADRIAS	10,39	21.594,60						
15.	PINTURA	6,01	12.487,22						
16.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,02	14.596,86						
TOTAL	Simplex	100,00	207.859,22	34.937,33	16,81	30.097,65	14,48	33.200,63	15,97
	Acumulado	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	16,81	65.034,98	31,29	98.235,61	47,26

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Pág. 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Data: 02 de Fevereiro de 2016

Projeto: CRECHE SANTA PAULINA - Reforma (A = 64,65 m<sup>2</sup>) e Ampliação (A = 152,30 m<sup>2</sup>)

Local: Rua Pedro Piffer, s/nº, Ribeirão Frederico - Nova Trento / SC

Item	Descrição das Obras	Peso %	Valor das Obras	Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1.	SERVIÇOS INICIAIS	3,99	8.291,11			-	-	-	-
2.	DEMOLIÇÕES	0,83	1.719,14						
3.	INFRA - ESTRUTURA	14,99	31.158,85						
4.	SUPRA - ESTRUTURA	5,03	10.445,76						
5.	PAREDES E DIVISÓRIAS	4,48	9.304,96						
6.	REVESTIMENTOS	5,37	11.164,88						
7.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,79	7.885,62	1.577,12	20,00	788,56	10,00	788,56	10,00
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,11	12.690,16	2.538,03	20,00	1.269,02	10,00	1.269,02	10,00
9.	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	0,16	337,28			101,18	30,00	101,18	30,00
10.	INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO	1,91	3.965,15			793,03	20,00	3.172,12	80,00
11.	PAVIMENTAÇÃO	11,03	22.936,13	11.468,07	50,00	11.468,06	50,00		
12.	COBERTURA	13,15	27.341,02	13.670,51	50,00				
13.	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	5,74	11.940,48					11.940,48	100,00
14.	ESQUADRIAS	10,39	21.594,60			15.116,22	70,00	6.478,38	30,00
15.	PINTURA	6,01	12.487,22					12.487,22	100,00
16.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,02	14.596,86	4.379,06	30,00	7.298,43	50,00	2.919,37	20,00
TOTAL	Simplex	100,00	207.859,22	33.632,79	16,18	36.834,50	17,72	39.156,33	18,84
	Acumulado	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxx	131.868,40	63,44	168.702,90	81,16	207.859,22	100,00