

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO SANTO ANTONIN

Local : R.CLEMENTE DEMONTI - PONTA FINA NORTE - NOVA TRENTO-SC

Data : 26/01/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2	
			FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANC.
1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.537,29	45,00%	1.141,78	55,00%	1.395,51
2.	DEMOLIÇÕES	273,95	100,00%	273,95	0,00%	0,00
3.	INFRA - ESTRUTURA	6.433,18	90,00%	5.789,86	10,00%	643,32
4.	SUPRA - ESTRUTURA	1.762,48	80,00%	1.409,98	20,00%	352,50
5.	PAREDES E DIVISÓRIAS	747,14	100,00%	747,14	0,00%	0,00
6.	REVESTIMENTOS	2.749,69	45,00%	1.237,36	55,00%	1.512,33
7.	INSTAL.HIDRO-SANITÁRIAS	5.006,25	45,00%	2.252,81	55,00%	2.753,44
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.798,27	45,00%	9.359,22	55,00%	11.439,05
9.	INSTAL.TELEFÔNICAS	243,04	0,00%	0,00	100,00%	243,04
10.	INSTAL.PREV.DE INCÊNDIO	4.818,11	40,00%	1.927,24	60,00%	2.890,87
11.	PAVIMENTAÇÃO	38.252,38	50,00%	19.126,19	50,00%	19.126,19
12.	COBERTURA	17.303,87	60,00%	10.382,32	40,00%	6.921,55
13.	LOUÇAS E METAIS SANIT.	23.732,69	40,00%	9.493,08	60,00%	14.239,61
14.	ESQUADRIAS	24.508,24	60,00%	14.704,94	40,00%	9.803,30
15.	PINTURA	28.478,93	30,00%	8.543,68	70,00%	19.935,25
16.	SERV.COMPLEMENTARES	36.080,50	40,00%	14.432,20	60,00%	21.648,30
Total		<b>213.726,01</b>				
Total do item			47,17%	100.821,77	52,83%	112.904,24
Total acumulado			47,17%	100.821,77	100,00%	213.726,01