





**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

CONTRATO: 039/2022

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO   |             |                |
|------|---|-------------|----------------|
| 4    | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  |             |                |
| 4.6  | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | Contratado: | 242.632,65 tkm |

| ESTACA INICIAL |   | ESTACA FINAL |     | LADO | VOLUME (m²) | DENSID. | DMT (Km) | VOLUME (tkm) | OBS.  | MED        |  |      |
|----------------|---|--------------|-----|------|-------------|---------|----------|--------------|-------|------------|--|------|
| 0              | + | 0            | 186 | +    | 0           | LD/LE   | 8.087,76 | 1,50         | 20,00 | 242.632,65 |  | READ |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |
|                |   |              |     |      |             |         |          |              |       |            |  |      |

|                         |                   |         |  |
|-------------------------|-------------------|---------|--|
| TOTAL READEQUAÇÃO       | 242.632,65        |         |  |
| ACUMULADO ANTERIOR      | -                 |         |  |
| <b>ACUMULADO TOTAL</b>  | <b>242.632,65</b> | 100,00% |  |
| <b>CONTRATADO</b>       | <b>242.632,65</b> | 100,00% |  |
| <b>SALDO CONTRATUAL</b> | <b>-</b>          | 0,00%   |  |





**PLANILHA DE MEDIÇÃO**



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

CONTRATO: 039/2022

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

| ITEM                 | DISCRIMINAÇÃO   |
|----------------------|---|
| 4                    | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                                  |
| 4.9                  | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais |
| Contratado: 284,87 t |   |

| ESTACA INICIAL |   |   | ESTACA FINAL |   |   | LADO  | ÁREA<br>(m²) | ALTURA<br>(m) | DENSID. | VOLUME<br>(t) | OBS.            | MED  |
|----------------|---|---|--------------|---|---|-------|--------------|---------------|---------|---------------|-----------------|------|
| 0              | + | 0 | 186          | + | 0 | LD/LE | 31.065,00    | 0,040         | 2,30    | 2.857,98      | 1ª CAPA         | READ |
| 0              | + | 0 | 186          | + | 0 | LD/LE | 29.949,00    | 0,035         | 2,30    | 2.410,89      | 2ª CAPA         | READ |
| 0              | + | 0 | 186          | + | 0 | LD/LE |              |               |         | (4.984,000)   | VOLUME PLANILHA | READ |

|                    |  |        |         |
|--------------------|--|--------|---------|
| TOTAL READEQUAÇÃO  |  | 284,87 |         |
| ACUMULADO ANTERIOR |  | -      |         |
| ACUMULADO TOTAL    |  | 284,87 | 100,00% |
| CONTRATADO         |  | 284,87 | 100,00% |
| SALDO CONTRATUAL   |  | 0,00   | 0,00%   |



# PLANILHA DE MEDIÇÃO



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

CONTRATO: 039/2022

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                                     |                    |
|------|---|--------------------|
| 5    | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS   |                    |
| 5.1  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO - CM-30 | Contratado: 0,34 T |

| ESTACA INICIAL |   |   | ESTACA FINAL |   |   | LADO  | VOLUME<br>(l) | ALTURA<br>(m) | DENSID. | TOTAL<br>(tkm) | OBS. | MED  |
|----------------|---|---|--------------|---|---|-------|---------------|---------------|---------|----------------|------|------|
| 0              | + | 0 | 186          | + | 0 | LD/LE | 284,87        |               | 0,0012  | 0,34           |      | READ |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |

|                    |      |         |
|--------------------|------|---------|
| TOTAL READEQUAÇÃO  | 0,34 |         |
| ACUMULADO ANTERIOR | -    |         |
| ACUMULADO TOTAL    | 0,34 | 100,00% |
| CONTRATADO         | 0,34 | 100,00% |
| SALDO CONTRATUAL   | 0,00 | 0,00%   |

# PLANILHA DE MEDIÇÃO



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

CONTRATO: 039/2022

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                                       | CONTRATADO         |
|------|---|--------------------|
| 5    | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS     |                    |
| 5.2  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C | Contratado: 0,13 T |

| ESTACA INICIAL |   |   | ESTACA FINAL |   |   | LADO  | VOLUME<br>(t) | ALTURA<br>(m) | DENSID. | TOTAL<br>(tkm) | OBS. | MED  |
|----------------|---|---|--------------|---|---|-------|---------------|---------------|---------|----------------|------|------|
| 0              | + | 0 | 186          | + | 0 | LD/LE | 284,87        |               | 0,0005  | 0,13           |      | READ |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |
|                |   |   |              |   |   |       |               |               |         |                |      |      |

|                         |             |         |
|-------------------------|-------------|---------|
| TOTAL READEQUAÇÃO       | 0,13        |         |
| ACUMULADO ANTERIOR      | -           |         |
| <b>ACUMULADO TOTAL</b>  | <b>0,13</b> | 100,00% |
| <b>CONTRATADO</b>       | <b>0,13</b> | 100,00% |
| <b>SALDO CONTRATUAL</b> | <b>0,00</b> | 0,00%   |







**Prefeitura Municipal  
Nova Trento**



## **ANEXO 05 - COMPOSIÇÃO SINAPI ITEM NOVO**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



## ANEXO 5 – COMPOSIÇÃO SINAPI

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL  
COMPOSIÇÕES AFERIDAS ANALÍTICAS COM E SEM CUSTO  
ABRANGÊNCIA: NACIONAL  
DATA DE PREÇO: 03/2022  
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/04/2022

| MACROCLASSE.CLASSE.GR<br>UPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO  | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | BDI    | CUSTO TOTAL<br>C/ BDI |
|------------------------------|---------|--|---------|-------------|----------------|-------------|--------|-----------------------|
| 03.MOVT. TRAN.043/01         | 100975  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).<br>AF_07/2020 | M3      |             |                |             |        |                       |
| COMPOSICAO                   | 5940    | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO.<br>AF_06/2014  | CHP     | 0,0083      | 185,33         | 1,53        | 20,26% | 1,84                  |
| COMPOSICAO                   | 5942    | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO.<br>AF_06/2014  | CHI     | 0,0085      | 72,53          | 0,61        | 20,26% | 0,73                  |
| COMPOSICAO                   | 89876   | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.<br>AF_12/2014      | CHP     | 0,0169      | 300,09         | 5,07        | 20,26% | 6,10                  |
| COMPOSICAO                   | 89877   | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.<br>AF_12/2014      | CHI     | 0,011       | 64,63          | 0,71        | 20,26% | 0,85                  |
| <b>CUSTO TOTAL COM BDI</b>   |         |  |         |             |                |             |        | <b>9,52</b>           |

RECEBIDO em 26/05/23



  
Anderson Hoffmann  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 143405-2



**Qualidade**  
mineração

AO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

REF.: SOLICITAÇÃO DE READEQUAÇÃO DO CONTRATO, COM ADITIVO  
DE SERVIÇOS.

CT nº. 039/2023.

**OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,  
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM  
PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES  
BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.**

Palhoça p/ Nova Trento (SC), 25 de maio de 2023.



Palhoça p/ Nova Trento (SC), 25 de maio de 2023.

AO  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
A/C ENG. Fiscal, ANDERSON HOFFMANN.

REF.: SOLICITAÇÃO DE READEQUAÇÃO DO CONTRATO, COM ADITIVO DE SERVIÇOS.  
Obra: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.  
Local: Município de Nova Trento – Estado de Santa Catarina.  
Contrato: CT nº. 039/2023.

Prezado Eng. Fiscal,

Cumprimentando-o cordialmente, a empresa Qualidade Mineração Ltda., com sede na Rua da Praça, 241, sala 617, bairro Pedra Branca, no município de Palhoça/SC, vem através desta, solicitar a readequação do contrato 039/2023, referente ao EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC, com aditivos de serviços não previstos em projeto, a fim de adequar a realidade da obra aos serviços necessários.

A justificativa se dá com base nos seguintes aspectos:

- 2.2.1** CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO: Item não previsto em orçamento/ projeto, sendo extremamente necessário para complementar os demais serviços constantes na planilha de obra, tais como remoção de paralelepípedos e demolição de concreto.
- 2.3** Transporte com caminhão basculante de 14 m<sup>3</sup> - rodovia pavimentada: Necessário acréscimo devido a alteração na quantidade do item 2.2.1, calculado com DMT de 5km, conforme consta no Memorial Descritivo.
- 3.2.2** CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO: Item não previsto em orçamento/ projeto, visto sua necessidade para complementação dos demais itens relacionados a escavação e ao reaterro. Necessário para complementar o item 3.1.

Rua da Praça, nº. 241, Edifício Office Green, Sala 617 - Pedra Branca - Palhoça/SC  
(48) 3374-2655 | E-mail: administrativo@qualidademinerao.com.br

- 4.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS:** Item não previsto em projeto, visto sua necessidade para reforço do subleito devido a decorrência de solos moles no trecho, considerando altura de 0,25m de escavação. Cabe salientar que foi realizado sondagem no trecho, comprovando material da escavação com baixo índice de suporte e alta expansão, sendo extremamente necessário o acréscimo desta escavação para posterior complementação com material com características técnicas superiores.
- 4.4.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO:** Item não previsto em orçamento/ projeto, visto sua necessidade para complementação dos demais itens relacionados a escavação.
- 4.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m<sup>3</sup> - rodovia pavimentada:** Necessário acréscimo devido a alteração na quantidade do item 4.4.1, calculado com DMT 5km, conforme consta no Memorial Descritivo.
- 4.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO:** Necessário acréscimo para reforço do subleito devido a decorrência de solos com baixa capacidade de suporte e alta expansão no trecho.
- 4.5.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO:** Item não previsto em orçamento/ projeto, visto sua necessidade para complementação dos demais itens relacionados a escavação.
- 4.6 Transporte com caminhão basculante de 14 m<sup>3</sup> - rodovia pavimentada:** Necessário acréscimo devido a alteração na quantidade do item 4.5.1, calculado com DMT de 5km, conforme consta no Memorial Descritivo.
- 4.7 Imprimação com asfalto diluído:** Necessário acréscimo, devido à falta de quantidade na planilha orçamentária. Nesta planilha foi considerado no cálculo a área de 29.411,00 m<sup>2</sup>, tendo em vista que a área total da obra de 31.065,00 m<sup>2</sup>, conforme item 4.3, a diferença foi de 1.654,00 m<sup>2</sup>, sendo necessário este acréscimo.
- 4.8 Pintura de ligação:** Conforme acréscimo no item 4.7, e considerando as propostas em projeto da seção, será realizado duas camadas de asfalto, primeira camada de binder de 4,0cm e a segunda camada de rolamento com 3,5cm. A planilha não considerou a diferença de área, e a pintura entre as duas camadas, totalizando a diferença de 31.603,00 m<sup>2</sup>.
- 4.9 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais:** Conforme considerações no item 4.8, houve a necessidade de alteração na quantidade para 284,87 toneladas, para atender todo o projeto.



- 4.10** Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m<sup>3</sup> - rodovia pavimentada: Considerando o acréscimo no item 4.9, refletindo posteriormente em seu transporte, ponderando o DMT de 25km, de acordo com o Memorial Descritivo.
- 5.1** AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO - CM-30: Conforme considerações no item 4.7, totalizando o acréscimo de 0,34 tonelada.
- 5.2** AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C: Conforme considerações no item 4.8, totalizando o acréscimo de 0,13 tonelada.
- 5.3** AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP- 50/70: Conforme considerações no item 4.8, totalizando o acréscimo de 18,01 tonelada.

Diante da necessidade da readequação, o contrato de valor original de **R\$ 11.976.368,91 (onze milhões novecentos e setenta e seis mil trezentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos)** sofrerá um acréscimo de valor de **R\$ 1.523.163,47 (um milhão quinhentos e vinte e três mil cento e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos)**, equivalente a 12,72% do valor inicial do contrato.

Contemplando o novo valor de contrato em **R\$ 13.499.532,38 (treze milhões quatrocentos e noventa e nove mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos)**.

Desta forma, solicitamos seja aprovado o aditivo apresentado conforme planilha em anexo, para que possamos levar a feito todos os serviços contratados, conforme a boa técnica construtiva e as devidas garantias exigidas.

Sendo o que tínhamos para o momento, pede-se o deferimento.

Atenciosamente,

**HUGO SEBASTIAO  
MALAGOLI:02145  
321942**

Assinado de forma digital  
por HUGO SEBASTIAO  
MALAGOLI:02145321942  
Dados: 2023.05.25 15:46:51  
-03'00'

**QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.**

Hugo Sebastião Malagoli  
Sócio Procurador

ANEXO I – Planilha Orçamentária



## ANEXO I – Planilha Orçamentária







**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**  
**READEQUAÇÃO - ADITIVO**

QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA NÓS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

| ITEM  | CÓDIGO         | BANCO   | DISCRIMINAÇÃO  | UN  | EMPREENHADA |          | QUANTIDADE | PREÇO     |            | CUSTOS | REDEQUADA | MEDIDA/M     |           |          |           |         |
|---|----------------|---------|--|-----|-------------|----------|------------|-----------|------------|--------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|---------|
|   |                |         |  |     | OBRA        |          |            | SUPRESSÃO | ADITIVO    |        |           |              | REDEQUADA | CONTRATO | SUPRESSÃO | ADITIVO |
|   |                |         |  |     | CONTRATO    | CONVENIO |            |           |            |        |           |              |           |          |           |         |
| EMPREITEIRA OBRA<br>CONTRATO<br>CONVENIO<br>VALOR (R\$)<br>039/2023<br>R\$ 11.976.368,91<br>PERÍODO DE AFEIÇÃO<br>04/04/2023<br>10 meses<br>DATA EM<br>25/05/2023<br>REDEQUADA<br>R\$ |                |         |  |     |             |          |            |           |            |        |           |              |           |          |           |         |
| 3.16  | 92815          | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015             | M   | 1.396,00    | -        | 1.396,00   | -         | 1.396,00   | -      | R\$       | 217.524,72   |           |          |           |         |
| 3.17  | TUBO-MF-004    | Próprio | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 MACHO E FÊMEA 1000MM  | M   | 1.396,00    | -        | 1.396,00   | -         | 1.396,00   | -      | R\$       | 481.620,00   |           |          |           |         |
| 3.18  | 92817          | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015             | M   | 242,00      | -        | 242,00     | -         | 242,00     | -      | R\$       | 47.182,74    |           |          |           |         |
| 3.19  | TUBO-MF-005    | Próprio | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 MACHO E FÊMEA 1200MM  | M   | 242,00      | -        | 242,00     | -         | 242,00     | -      | R\$       | 121.060,50   |           |          |           |         |
| 3.20  | 92819          | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015             | M   | 181,00      | -        | 181,00     | -         | 181,00     | -      | R\$       | 47.503,45    |           |          |           |         |
| 3.21  | GRANF-MF-006   | Próprio | TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 MACHO E FÊMEA 1500MM  | M   | 181,00      | -        | 181,00     | -         | 181,00     | -      | R\$       | 176.927,50   |           |          |           |         |
| 3.22  | 804081         | SICRO3  | Boca de BSTC D = 0,60 m - essoidade 0° - areia e brita comerciais - alás retas   | un  | 2,00        | -        | 2,00       | -         | 766,66     | -      | R\$       | 1.533,32     |           |          |           |         |
| 3.23  | 804121         | SICRO3  | Boca de BSTC D = 1,00 m - essoidade 0° - areia e brita comerciais - alás retas   | un  | 4,00        | -        | 4,00       | -         | 1.945,13   | -      | R\$       | 7.780,52     |           |          |           |         |
| 3.24  | 804161         | SICRO3  | Boca de BSTC D = 1,50 m - essoidade 0° - areia e brita comerciais - alás retas   | un  | 1,00        | -        | 1,00       | -         | 4.659,35   | -      | R\$       | 4.659,35     |           |          |           |         |
| 3.25  | GRANF-ENRD-002 | Próprio | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA COM RETROESCAVADEIRA   | M³  | 60,00       | -        | 60,00      | -         | 253,13     | -      | R\$       | 15.187,80    |           |          |           |         |
| 3.26  | GRANF-CL-04    | Próprio | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS PARA TUBOS ATÉ 60CM  | UND | 41,00       | -        | 41,00      | -         | 1.401,53   | -      | R\$       | 57.462,73    |           |          |           |         |
| 3.27  | GRANF-CL-005   | Próprio | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS PARA TUBOS ATÉ 100CM   | UND | 65,00       | -        | 65,00      | -         | 1.662,12   | -      | R\$       | 108.037,80   |           |          |           |         |
| 3.28  | GRANF-CL-006   | Próprio | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS PARA TUBOS DE 120 E 150 CM   | UND | 9,00        | -        | 9,00       | -         | 3.334,12   | -      | R\$       | 30.007,08    |           |          |           |         |
| 3.29  | 2003688        | SICRO3  | Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais   | un  | 1,00        | -        | 1,00       | -         | 4.619,87   | -      | R\$       | 4.619,87     |           |          |           |         |
| 3.30  | 2003716        | SICRO3  | Chaminé dos poços de visita - CPTV 02 - areia e brita comerciais   | un  | 1,00        | -        | 1,00       | -         | 1.762,91   | -      | R\$       | 1.762,91     |           |          |           |         |
| 3.31  | 101801         | SINAPI  | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020  | UN  | 223,00      | -        | 223,00     | -         | 1.265,72   | -      | R\$       | 282.255,56   |           |          |           |         |
| 3.32  | GRANF-CC-006   | Próprio | CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO I EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X100CM   | UND | 3,00        | -        | 3,00       | -         | 2.160,89   | -      | R\$       | 6.482,67     |           |          |           |         |
| <b>4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>  |                |         |  |     |             |          |            |           |            |        |           |              |           |          |           |         |
| 4.1   | 101116         | SINAPI  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRAÇÃO DE ESTEIRAS (1200X14MM/1,5-20M3). AF_07/2020   | m³  | 9.092,22    | -        | 9.092,22   | -         | 15.313,57  | -      | R\$       | 3.814.314,22 |           |          |           |         |
| 4.1.1   | 100975         | SINAPI  | CARGA, MAQUINA E DESCARGA DE SOLOS E MATÉRIAS GRANULARES EM CAMINHÃO M3 AS 8,68 (BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA) (CARGA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020        | m³  | 22.970,36   | -        | 22.970,36  | -         | 2.666      | -      | R\$       | 24.195,30    |           |          |           |         |
| 4.2   | 5915321        | SICRO3  | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada  | km  | 68.191,65   | -        | 68.191,65  | -         | 183.043,43 | -      | R\$       | 38.869,24    |           |          |           |         |
| 4.3   | 4011209        | SICRO3  | Regularização do subleito  | m²  | 31.065,00   | -        | 31.065,00  | -         | 1,15       | -      | R\$       | 35.724,75    |           |          |           |         |
| 4.4   | 96399          | SINAPI  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA BACHÃO - EXCLUSÃO CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019   | m³  | 8.823,14    | -        | 8.823,14   | -         | 15.044,49  | -      | R\$       | 1.027.631,11 |           |          |           |         |
| 4.5   | 96396          | SINAPI  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSÃO CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019   | m³  | 4.411,58    | -        | 4.411,58   | -         | 169,72     | -      | R\$       | 748.733,35   |           |          |           |         |
| 4.5.1   | 100975         | SINAPI  | CARGA, MAQUINA E DESCARGA DE SOLOS E MATÉRIAS GRANULARES EM CAMINHÃO M3 AS 8,68 (BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA) (CARGA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020        | m³  | 8.087,76    | -        | 8.087,76   | -         | 9,52       | -      | R\$       | 76.995,43    |           |          |           |         |
| 4.6   | 5915321        | SICRO3  | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada  | km  | 242.632,65  | -        | 242.632,65 | -         | 0,57       | -      | R\$       | 211.226,04   |           |          |           |         |
| 4.7   | 4011209        | SICRO3  | Implicação com asfalto diluído   | m²  | 29.411,00   | -        | 29.411,00  | -         | 0,42       | -      | R\$       | 13.362,62    |           |          |           |         |
| 4.8   | 4011051        | SICRO3  | Bateria de ligação   | m²  | 31.093,00   | -        | 31.093,00  | -         | 0,31       | -      | R\$       | 9.117,41     |           |          |           |         |
| 4.9   | 4011063        | SICRO3  | Concreto adibido - Tera C - areia e brita comerciais   | t   | 1.981,00    | -        | 1.981,00   | -         | 5.288,87   | -      | R\$       | 97.751,92    |           |          |           |         |
| 4.10  | 5914612        | SICRO3  | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada   | km  | 7.691,61    | -        | 7.691,61   | -         | 1,38       | -      | R\$       | 3.801.331,12 |           |          |           |         |
| 4.11  | 94273          | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M   | 7.348,00    | -        | 7.348,00   | -         | 57,18      | -      | R\$       | 420.158,64   |           |          |           |         |
| 4.12  | 92394          | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015  | m²  | 1.654,00    | -        | 1.654,00   | -         | 77,68      | -      | R\$       | 128.482,72   |           |          |           |         |

TOTAL SUPRESSÃO: R\$ 0,00 | TOTAL ADITIVO: R\$ 3.814.314,22 | TOTAL REDEQUADA: R\$ 5.131.573,78

Mun. de Nova Trento  
Fis nº 671



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**  
**READEQUAÇÃO - ADITIVO**

EMPREENHEIRA  
OBRA  
CONTRATO  
CONVÊNIO  
VALOR (R\$)

QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.  
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VARIADA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA NÓS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

098/2023  
R\$ 11.976.368,91  
04/04/2023

| ITEM   | CÓDIGO                     | BANCO   | DISCRIMINAÇÃO  | UN  | QUANTIDADE |           | CUSTOS R\$ |            | PREÇO UNITÁRIO | CONTRATO | PRazo DE EXECUÇÃO | PERÍODO DE AFERIÇÃO | DATA EM      | MEDIDA Nº |              |
|--|----------------------------|---------|--|-----|------------|-----------|------------|------------|----------------|----------|-------------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|
|  |                            |         |  |     | CONTRATO   | SUPRESSÃO | ADITIVO    | READEQUADA |                |          |                   |                     |              |           | SUPRESSÃO    |
| <b>5 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b> |                            |         |  |     |            |           |            |            |                |          |                   |                     |              |           |              |
| 5.1  | GRANF-ADP-81               | Próprio | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO - CM-30  | T   | 35,29      | 0,34      | 36,63      | R\$        | 8.003,12       | R\$      | 2.398.322,25      | R\$                 | 1.203.509,64 | R\$       | 2.516.831,89 |
| 5.2  | GRANF-EAI-NT               | Próprio | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C  | T   | 13,23      | 0,13      | 13,36      | R\$        | 4.858,29       | R\$      | 282.430,10        | R\$                 | 2.735,86     | R\$       | 285.165,96   |
| 5.3  | GRANF-CAP-RT               | Próprio | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-S0/70  | T   | 315,14     | 18,01     | 333,15     | R\$        | 6.503,83       | R\$      | 64.275,17         | R\$                 | 622,80       | R\$       | 64.897,97    |
| <b>6 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>    |                            |         |  |     |            |           |            |            |                |          |                   |                     |              |           |              |
| 6.1  | 90105                      | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2021 | m³  | 2.898,40   | -         | 2.898,40   | R\$        | 10,10          | R\$      | 29.273,84         | R\$                 | -            | R\$       | 29.273,84    |
| 6.2  | 94338                      | SINAPI  | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016      | m³  | 1.811,50   | -         | 1.811,50   | R\$        | 116,38         | R\$      | 210.822,37        | R\$                 | -            | R\$       | 210.822,37   |
| 6.3  | 93378                      | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016    | m³  | 1.086,90   | -         | 1.086,90   | R\$        | 28,80          | R\$      | 31.302,72         | R\$                 | -            | R\$       | 31.302,72    |
| 6.4  | 5915321-CASAN-             | SICRO3  | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada  | tkm | 13.586,25  | -         | 13.586,25  | R\$        | 0,57           | R\$      | 7.744,16          | R\$                 | -            | R\$       | 7.744,16     |
| 6.5  | 090503                     | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, RPVC, PVC DEFHFS, PRFV, J.E., DN 100 MM   | M   | 3.765,00   | -         | 3.765,00   | R\$        | 1,51           | R\$      | 5.685,15          | R\$                 | -            | R\$       | 5.685,15     |
| 6.6  | 9825                       | SINAPI  | TUBO PVC DEFOFO, J.EI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)  | M   | 3.765,00   | -         | 3.765,00   | R\$        | 78,48          | R\$      | 295.477,20        | R\$                 | -            | R\$       | 295.477,20   |
| 6.7  | 090504                     | Próprio | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, RPVC, PVC DEFHFS, PRFV, J.E., DN 150 MM   | M   | 3.481,00   | -         | 3.481,00   | R\$        | 1,77           | R\$      | 6.161,37          | R\$                 | -            | R\$       | 6.161,37     |
| 6.8  | 9828                       | SINAPI  | TUBO PVC DEFOFO, J.EI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)  | M   | 3.481,00   | -         | 3.481,00   | R\$        | 211,18         | R\$      | 735.117,58        | R\$                 | -            | R\$       | 735.117,58   |
| 6.9  | COTAÇÃO-327534             | Próprio | TÊ DE MANOBRA DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 150MM X 150MM PARA REDE DE ÁGUA  | UND | 5,00       | -         | 5,00       | R\$        | 763,07         | R\$      | 3.815,35          | R\$                 | -            | R\$       | 3.815,35     |
| 6.10   | COTAÇÃO-E316931-18         | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 150MM X 50MM PARA REDE DE ÁGUA   | UND | 23,00      | -         | 23,00      | R\$        | 554,39         | R\$      | 12.750,97         | R\$                 | -            | R\$       | 12.750,97    |
| 6.11   | COTAÇÃO-E316931-19         | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 110MM X 50MM PARA REDE DE ÁGUA   | UND | 22,00      | -         | 22,00      | R\$        | 437,25         | R\$      | 9.619,50          | R\$                 | -            | R\$       | 9.619,50     |
| 6.12   | COTAÇÃO-E319004-08         | Próprio | REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 150MM PARA REDE DE ÁGUA   | UND | 12,00      | -         | 12,00      | R\$        | 1.660,87       | R\$      | 19.930,44         | R\$                 | -            | R\$       | 19.930,44    |
| 6.13   | COTAÇÃO-E319014-01         | Próprio | REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 110MM PARA REDE DE ÁGUA   | UND | 11,00      | -         | 11,00      | R\$        | 1.654,11       | R\$      | 18.195,21         | R\$                 | -            | R\$       | 18.195,21    |
| 6.14   | COTAÇÃO-312806-CASAN-81801 | Próprio | REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO C/ FLANGES DN 50MM PARA REDE DE ÁGUA   | UND | 6,00       | -         | 6,00       | R\$        | 642,47         | R\$      | 3.854,82          | R\$                 | -            | R\$       | 3.854,82     |
| 6.15   | COTAÇÃO-E335337-07         | Próprio | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO DE MANOBRA   | UND | 29,00      | -         | 29,00      | R\$        | 554,29         | R\$      | 16.074,41         | R\$                 | -            | R\$       | 16.074,41    |
| 6.16   | COTAÇÃO-E304683-02         | Próprio | CURVA DE 22º DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 150MM PARA REDE DE ÁGUA   | UND | 25,00      | -         | 25,00      | R\$        | 380,75         | R\$      | 9.518,75          | R\$                 | -            | R\$       | 9.518,75     |
| 6.17   | COTAÇÃO-E304683-02         | Próprio | CURVA DE 22º DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 110MM PARA REDE DE ÁGUA   | UND | 21,00      | -         | 21,00      | R\$        | 316,28         | R\$      | 6.641,88          | R\$                 | -            | R\$       | 6.641,88     |

672  
Fls nº 4  
Pref. Mun. de Nova Trento

| EMPREENHEIRA     |                    | OBRA              |   | EMPREENHEIRA |            | OBRA              |                | EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA NÓS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC. |                   |                   |            |
|------------------|--------------------|-------------------|---|--------------|------------|-------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| ITEM             | CÓDIGO             | BANCO             | DISCRIMINAÇÃO   | UN           | QUANTIDADE |                   | PREÇO UNITÁRIO | CUSTOS R\$   |                   | DATA EM           | MEDIÇÃO Nº |
|                  |                    |                   |   |              | CONTRATO   | ADITIVO           |                | CONTRATO   | SUPRESSÃO         |                   |            |
| CONTRATO         |                    | CONVENIÃO         |   | VALOR (R\$)  |            | PRAZO DE EXECUÇÃO |                | PERÍODO DE AFERIÇÃO  |                   | READEQUAÇÃO       |            |
| 039/2023         |                    | R\$ 11.976.368,91 |   | 04/04/2023   |            | 10 meses          |                | R\$ 1.289,18   |                   | R\$ 1.289,18      |            |
| ORDEN DE SERVIÇO |                    | R\$ 11.976.368,91 |   | 04/04/2023   |            | R\$ 886.610,87    |                | R\$ 886.610,87   |                   | R\$ 886.610,87    |            |
| 6.18             | COTACÃO ES05383-02 | Próprio           | REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO C/ BOLSAS DN 150MM X 110MM PARA REDE DE ÁGUA   | UND          | 2,00       |                   | R\$ 644,59     | R\$ 1.289,18   | R\$ -             | 25/05/2023        | READ       |
| 7                | PASSEIOS           |                   |   |              |            |                   |                |  |                   |                   |            |
| 7.1              | GRANF-PAV-022      | Próprio           | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR EXISTENTE COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.   | m²           | 2.292,30   |                   | R\$ 31,88      | R\$ 73.078,52  | R\$ -             |                   |            |
| 7.2              | GRANF-PAV-023      | Próprio           | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DIRECIONAL, COM BLOCO RETANGULAR EXISTENTE COR VERMELHA DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM.   | m²           | 790,88     |                   | R\$ 31,88      | R\$ 25.213,25  | R\$ -             |                   |            |
| 7.3              | GRANF-PAV-025      | SINAPI            | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF 132/2015   | m²           | 5.284,40   |                   | R\$ 79,49      | R\$ 420.056,95   | R\$ -             |                   |            |
| 7.4              | GRANF-PAV-016      | Próprio           | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO TÁTIL DIRECIONAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.   | M²           | 1.880,60   |                   | R\$ 87,04      | R\$ 163.687,42   | R\$ -             |                   |            |
| 7.5              | GRANF-PAV-017      | Próprio           | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO TÁTIL ALERTA DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM  | M²           | 152,90     |                   | R\$ 87,04      | R\$ 13.308,41  | R\$ -             |                   |            |
| 7.6              | GRANF-PAV-025      | Próprio           | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X10X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO. AF 06/2016 P | M            | 5.032,00   |                   | R\$ 38,01      | R\$ 191.266,32   | R\$ -             |                   |            |
| 8                | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |                   |   |              |            |                   |                |  |                   |                   |            |
| 8.1              | SICRO3             |                   | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm   | m²           | 983,72     |                   | R\$ 28,98      | R\$ 28.508,20  | R\$ -             |                   |            |
| 8.2              | SICRO3             |                   | Pintura de seras e aberturas com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm   | m²           | 377,60     |                   | R\$ 43,73      | R\$ 16.512,44  | R\$ -             |                   |            |
| 8.3              | SICRO3             |                   | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação   | un           | 443,00     |                   | R\$ 23,55      | R\$ 10.432,65  | R\$ -             |                   |            |
| 8.4              | SICRO3             |                   | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação  | un           | 65,00      |                   | R\$ 80,29      | R\$ 5.218,85   | R\$ -             |                   |            |
| 8.5              | PAV-004            | Próprio           | CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM CBUQ - ALTURA 15CM, PLATAFORMA DE 5,0M E RAMPA DE 1,50M CADA   | M            | 56,00      |                   | R\$ 1.633,62   | R\$ 91.482,72  | R\$ -             |                   |            |
| 8.6              | PAV-014            | Próprio           | PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 25CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND          | 37,00      |                   | R\$ 555,93     | R\$ 20.569,41  | R\$ -             |                   |            |
| 8.7              | PAV-007            | Próprio           | PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA 50X50 ADVERTÊNCIA - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND          | 58,00      |                   | R\$ 528,07     | R\$ 30.628,06  | R\$ -             |                   |            |
| 8.8              | SIN-003            | Próprio           | PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR ADVERTÊNCIA - 40X70 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND          | 30,00      |                   | R\$ 546,83     | R\$ 16.404,90  | R\$ -             |                   |            |
| 8.9              | SIN-005            | Próprio           | PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR 50CM DIAM. - REGULAMENTAÇÃO - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UND          | 13,00      |                   | R\$ 131,79     | R\$ 1.713,27   | R\$ -             |                   |            |
| 8.10             | SIN-006            | Próprio           | PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR 50CM DIAM. - REGULAMENTAÇÃO - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - POSTE INCLUSO   | UND          | 31,00      |                   | R\$ 494,32     | R\$ 15.323,92  | R\$ -             |                   |            |
| 8.11             | GRANF-SIN-015      | Próprio           | PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA - 30X50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UND          | 34,00      |                   | R\$ 559,32     | R\$ 19.016,88  | R\$ -             |                   |            |
|                  |                    |                   |   |              |            |                   |                | R\$ 11.976.368,91  | R\$ 1.523.163,47  | R\$ 1.523.163,47  |            |
|                  |                    |                   |   |              |            |                   |                | Valor do Contrato após Aditivo   | R\$ 13.499.532,38 | R\$ 13.499.532,38 |            |
|                  |                    |                   |   |              |            |                   |                | Percentual de Aditivo em relação ao contrato (%)   | 12,72%            |                   |            |



**JULIO CESAR** Assinado de forma digital por JULIO CESAR PALUCH:31920519904  
**19904** Dados: 2023.05.25 15:28:22 -03'00'

**HUGO SEBASTIAO MALAGOLI:02145321942** Assinado de forma digital por HUGO SEBASTIAO MALAGOLI:02145321942  
**321942** Dados: 2023.05.25 15:28:22 -03'00'

Julio Cesar Paluch  
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
 CREA/SC nº. 016.034-6







## PLANILHA DE MEDIÇÃO



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

CONTRATO: 039/2022

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO   |             |             |
|------|---|-------------|-------------|
| 4    | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  |             |             |
| 4.1  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M³). | Contratado: | 6.221,35 m³ |
|      | AF_07/2020  |             |             |

| ESTACA INICIAL |   |   | ESTACA FINAL |   |   | LADO  | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | VOLUME (m³) | OBS.             | MED  |
|----------------|---|---|--------------|---|---|-------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------------|------|
| 0              | + | 0 | 149          | + | 0 | LD/LE | 2.980,00        | 8,35        | 0,25       | 6.221,35    | REFORÇO SUBLEITO | READ |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                 |             |            |             |                  |      |

|                         |                 |         |
|-------------------------|-----------------|---------|
| TOTAL READEQUAÇÃO       | 6.221,35        |         |
| ACUMULADO ANTERIOR      | -               |         |
| <b>ACUMULADO TOTAL</b>  | <b>6.221,35</b> | 100,00% |
| CONTRATADO              | 6.221,35        | 100,00% |
| <b>SALDO CONTRATUAL</b> | -               | 0,00%   |



**PLANILHA DE MEDIÇÃO**



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

CONTRATO: 039/2022

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

| ITEM     | DISCRIMINAÇÃO  | CONTRATADO   |
|----------|--|--------------|
| <b>4</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>  |              |
| 4.1.1    | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO M3 AS 8,68 BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA | 22.970,36 m³ |

| ESTACA INICIAL | + |   | ESTACA FINAL | LADO | VOLUME (m³) | ALTURA (m) | DENSID.  | VOLUME (m³) | OBS. | MED       |           |      |
|----------------|---|---|--------------|------|-------------|------------|----------|-------------|------|-----------|-----------|------|
|                | 0 | + |              |      |             |            |          |             |      |           | 0         | 149  |
| 0              | + | 0 | 186          | +    | 0           | LD/LE      | 9.092,22 |             | 1,50 | 13.638,33 | ESCAVAÇÃO | READ |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |
|                |   |   |              |      |             |            |          |             |      |           |           |      |

|                        |                  |         |
|------------------------|------------------|---------|
| TOTAL READEQUAÇÃO      | 22.970,36        |         |
| ACUMULADO ANTERIOR     | -                |         |
| <b>ACUMULADO TOTAL</b> | <b>22.970,36</b> | 100,00% |
| CONTRATADO             | 22.970,36        | 100,00% |
| SALDO CONTRATUAL       | -                | 0,00%   |



### PLANILHA DE MEDIÇÃO



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

CONTRATO: 039/2022

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO   |                         |
|------|---|-------------------------|
| 4    | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  |                         |
| 4.4  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | Contratado: 6.221,35 m³ |

| ESTACA INICIAL |   | ESTACA FINAL |     | LADO | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>(m) | ALTURA<br>(m) | VOLUME<br>(m³) | OBS. | MED      |                  |      |
|----------------|---|--------------|-----|------|--------------------|----------------|---------------|----------------|------|----------|------------------|------|
| 0              | + | 0            | 149 | +    | 0                  | LD/LE          | 2.980,00      | 8,35           | 0,25 | 6.221,35 | REFORÇO SUBLEITO | READ |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |
|                |   |              |     |      |                    |                |               |                |      |          |                  |      |

|                    |          |         |
|--------------------|----------|---------|
| TOTAL READEQUAÇÃO  | 6.221,35 |         |
| ACUMULADO ANTERIOR | -        |         |
| ACUMULADO TOTAL    | 6.221,35 | 100,00% |
| CONTRATADO         | 6.221,35 | 100,00% |
| SALDO CONTRATUAL   | -        | 0,00%   |

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

CONTRATO: 039/2022

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

| ITEM     | DISCRIMINAÇÃO   | Contratado: |    |
|----------|---|-------------|----|
| <b>4</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>   |             |    |
| 4.5.1    | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO M3 AS 8,68 BASCULANTE 14 M <sup>3</sup> - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M <sup>3</sup> / 128 HP) E DESCARGA | 8.087,76    | m3 |

| ESTACA INICIAL |   | ESTACA FINAL |     | LADO | VOLUME<br>(m³) | ALTURA<br>(m) | DENSID.  | VOLUME<br>(m³) | OBS. | MED      |  |      |
|----------------|---|--------------|-----|------|----------------|---------------|----------|----------------|------|----------|--|------|
| +              | - | +            | -   |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
| 0              | + | 0            | 149 | +    | 0              | LD/LE         | 6.221,35 |                | 1,30 | 8.087,76 |  | READ |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |
|                |   |              |     |      |                |               |          |                |      |          |  |      |

|                    |          |         |
|--------------------|----------|---------|
| TOTAL READEQUAÇÃO  | 8.087,76 |         |
| ACUMULADO ANTERIOR | -        |         |
| ACUMULADO TOTAL    | 8.087,76 | 100,00% |
| CONTRATADO         | 8.087,76 | 100,00% |
| SALDO CONTRATUAL   | -        | 0,00%   |

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**



**Qualidade**  
mineração



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

CONTRATO: 039/2022

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO   | Contratado: |     |
|------|---|-------------|-----|
| 4    | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  |             |     |
| 4.6  | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | 242.632,65  | tkm |

| ESTACA INICIAL |   | ESTACA FINAL |     | LADO | VOLUME (m³) | DENSID | DMT (Km) | VOLUME (tkm) | OBS.  | MED        |  |      |
|----------------|---|--------------|-----|------|-------------|--------|----------|--------------|-------|------------|--|------|
| 0              | + | 0            | 186 | +    | 0           | LD/LE  | 8.087,76 | 1,50         | 20,00 | 242.632,65 |  | READ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                         |                   |              |  |
|-------------------------|-------------------|--------------|--|
| TOTAL READEQUAÇÃO       | 242.632,65        |              |  |
| ACUMULADO ANTERIOR      | -                 |              |  |
| <b>ACUMULADO TOTAL</b>  | <b>242.632,65</b> | 100,00%      |  |
| <b>CONTRATADO</b>       | <b>242.632,65</b> | 100,00%      |  |
| <b>SALDO CONTRATUAL</b> | <b>-</b>          | <b>0,00%</b> |  |



## PLANILHA DE MEDIÇÃO



**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

**CONTRATO:** 039/2022

**OBRA:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

ITEM 4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.8 Pintura de ligação

Contratado: 31.603,00 m<sup>2</sup>

| ESTACA INICIAL |   |   | ESTACA FINAL |   |   | LADO  | COMPRIMENTO<br>(m) | LARGURA<br>MÉDIA | LADOS<br>(m) | ÁREA<br>(m <sup>2</sup> ) | OBS.                           | MED  |
|----------------|---|---|--------------|---|---|-------|--------------------|------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|------|
| 0              | + | 0 | 186          | + | 0 | LD/LE | 3.720,00           | 8,35             |              | 31.065,00                 |                                |      |
| 0              | + | 0 | 186          | + | 0 | LD/LE | 3.720,00           | 0,15             | 2,00         | (1.116,00)                | ÁREA CANALETA 2ª CAPA          |      |
| 0              | + | 0 | 186          | + | 0 | LD/LE |                    |                  |              | 29.949,000                | ÁREA (TOTAL-CANALETAS 2ª CAPA) |      |
| 0              | + | 0 | 186          | + | 0 | LD/LE |                    |                  |              | 61.014,000                | ÁREA TOTAL REAL (2 CAMADAS)    |      |
| 0              | + | 0 | 186          | + | 0 | LD/LE |                    |                  |              | 29.411,000                | ÁREA PLANILHA                  |      |
| 0              | + | 0 | 186          | + | 0 | LD/LE |                    |                  |              | 31.603,00                 | ÁREA ADITIVO                   | READ |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |
|                |   |   |              |   |   |       |                    |                  |              |                           |                                |      |

|                         |                  |         |  |
|-------------------------|------------------|---------|--|
| TOTAL READEQUAÇÃO       | 31.603,00        |         |  |
| ACUMULADO ANTERIOR      | -                |         |  |
| <b>ACUMULADO TOTAL</b>  | <b>31.603,00</b> | 100,00% |  |
| <b>CONTRATADO</b>       | <b>31.603,00</b> | 100,00% |  |
| <b>SALDO CONTRATUAL</b> | -                | 0,00%   |  |















**Diário Oficial**  
Municípios de Santa Catarina

Segunda-feira, 16 de outubro de 2023 às 11:13, Florianópolis - SC



PUBLICAÇÃO

**Nº 5205913: PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº  
039/2023 - PROCESSO Nº 133/2022 - CC Nº 004/2022**

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)  
D2614DBB78694B40300E8FF6F00692662E5AEB44

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Nova Trento

MUNICÍPIO

Nova Trento



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:5205913>

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública  
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC  
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>





**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**  
CNPJ 82.925.025/0001-60  
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000  
Fone: 48 32673215

**Nova Trento**  
Terra de Santa Paulina



## TERMO ADITIVO DE VALOR

### **PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2023**

O **MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**, pessoa jurídica Direito Público Interno, inscrita no CNPJ Nº 82.925.025/0001-60, estabelecida na Praça Del Comune, 126, Centro, representado pelo Sr. Prefeito TIAGO DALSSASSO, inscrito no CPF nº 069.433.949-08, doravante denominado de “**CONTRATANTE**” e **QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA** estabelecida a Rua da Praça, 241, Sala 617, Pedra Branca, Palhoça/SC, CNPJ n. 00.820.854/0001-14 neste ato representada por HUGO SEBASTIÃO MALAGOLI, inscrito no CPF nº 021.453.219-42, ao final assinado, doravante denominado **CONTRATADO**, firmam o presente para execução do objeto abaixo, sujeitando-se às normas da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ajustam e acordam entre si o presente **TERMO ADITIVO** ao contrato de nº 039/2023, mediante as cláusulas e condições seguintes:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**DO OBJETO DO CONTRATO O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.**

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO**

Fica alterada a Cláusula quarta do **Contrato nº 039/2023**, conforme **Parecer Jurídico nº 50/2023**, consubstanciando no parecer técnico emitido pelo responsável pela fiscalização da obra **Sr. Anderson Hoffmann em 17/08/2023** para aditivar o valor do Contrato em **R\$ 1.523.163,47** (um milhão quinhentos e vinte e três mil cento e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos), perfazendo o valor total do contrato em **R\$ 13.499.532,38** (treze milhões quatrocentos e noventa e nove mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos).



**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**  
CNPJ 82.925.025/0001-60  
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000  
Fone: 48 32673215



### CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de nº 039/2023, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Estando as partes de comum acordo, aceitam e outorgam as Cláusulas do Presente Instrumento, assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, com duas testemunhas abaixo assinadas.

Nova Trento, 13 de outubro de 2023.

\_\_\_\_\_  
**TIAGO DALSSASSO**  
Prefeito  
Contratante

\_\_\_\_\_  
**QUALIDADE MINERAÇÃO**  
**LTDA**  
CONTRATADO

\_\_\_\_\_  
**RICARDO BITTENCOURT**  
Secretário Municipal de  
Obras

Testemunhas:

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. _____<br>Fernando Sens | 2. _____<br>Silvio Conhaqui |
|---------------------------|-----------------------------|



**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**  
CNPJ 82.925.025/0001-60  
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000  
Fone: 48 32673215



**Nova Trento**  
Terra de Santa Paulina

## TERMO ADITIVO DE PRAZO

### SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2023

O **MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**, pessoa jurídica Direito Público Interno, inscrita no CNPJ Nº 82.925.025/0001-60, estabelecida na Praça Del Comune, 126, Centro, representado pelo Sr. Prefeito TIAGO DALSSASSO, inscrito no CPF nº 069.433.949-08, doravante denominado de “**CONTRATANTE**” e **QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA** estabelecida a Rua da Praça, 241, Sala 617, Pedra Branca, Palhoça/SC, CNPJ n. 00.820.854/0001-14, firmam o presente para execução do objeto abaixo, sujeitando-se às normas da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ajustam e acordam entre si o presente **TERMO ADITIVO** ao contrato de nº 039/2023, mediante as cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

DO OBJETO DO CONTRATO O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

Fica alterada a *CLÁUSULA SEXTA: DOS PRAZOS CONTRATUAIS* do Contrato nº 039/2023, para prorrogar o prazo de execução da obra por um período de mais 60 (sessenta) dias, **com nova data de execução até o dia 04/04/2024.**

Também o prazo do contrato será prorrogado por mais 12 meses, **com nova data de vigência até o dia 03/04/2025** obedecendo às normas que dispõe a Lei Federal nº 8666/93.

**JUSTIFICATIVA:** Atendendo a Comunicação Interna n. 002/2024, do Setor de Engenharia da Prefeitura assinada pelo Engenheiro Anderson Hoffmann contendo as Justificativas cabíveis e solicitando as prorrogações.





**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**  
CNPJ 82.925.025/0001-60  
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000  
Fone: 48 32673215



### CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de nº 039/2023, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Estando as partes de comum acordo, aceitam e outorgam as Cláusulas do Presente Instrumento,, acompanhado de duas testemunhas abaixo assinadas.

Nova Trento, 23 de janeiro de 2024.

TIAGO  
DALSSASSO:069433  
94908

Assinado de forma digital por  
TIAGO DALSSASSO:06943394908  
Dados: 2024.01.24 13:03:46  
-03'00'

**TIAGO DALSSASSO**

Prefeito  
Contratante

HUGO  
SEBASTIAO  
MALAGOLI:02  
145321942

Assinado de forma  
digital por HUGO  
SEBASTIAO  
MALAGOLI:02145321942  
Dados: 2024.01.23  
15:06:20 -03'00'

**QUALIDADE MINERAÇÃO**

**LTDA**  
CONTRATADO

**RICARDO BITTENCOURT**  
Secretário Municipal de Obras

Testemunhas:

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1.<br>Fernando Sens | 2.<br>Silvio Conhaqui |
|---------------------|-----------------------|



**Prefeitura Municipal  
Nova Trento**



C.I. nº 002/2024

Nova Trento, 17 de janeiro de 2024.

Ilmo. Sr.  
Fernando Sens  
Presidente da Comissão de Licitações.

PL 133/22  
cont 39/23

**Assunto: Solicitação de Prorrogação de Prazo de Execução de Obra – CT 039/2023 e Prorrogação de Prazo da Vigência de Contrato.**

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar prorrogação de Prazo de Execução da Obra Pavimentação Asfáltica, Implantação de Rede de Distribuição de Água, Drenagem Pluvial, Passeios e Sinalização Viária da Rua Alferes – Trinta Réis.

**Prorrogar Prazo de Execução de Obra - 60 dias.**

Justificativa: Devido a ocorrência de alto volume de chuvas no decorrer dos 06 últimos meses.

**Prorrogação de Prazo da Vigência de Contrato – 12 meses.**

Desde já agradecemos e colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

ANDERSON  
HOFFMANN:000  
12897990

Assinado de forma digital  
por ANDERSON  
HOFFMANN:00012897990  
Dados: 2024.01.17 15:00:02  
-03'00'

**Anderson Hoffmann  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 143466-2  
Fiscal Responsável**

RECEBIDO  
23 10/1/24  
NOME:  
RG/CPF:



Palhoça p/ Nova Trento (SC), 12 de janeiro de 2024.

**AO**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**A/C ENG. Fiscal, ANDERSON HOFFMANN**

**Ref.: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE OBRA – CT 039/2023**

**Objeto: “EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS”.**

Prezado Senhor,

A empresa **QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA**, cumprimentando-o cordialmente, referente ao Contrato nº. 39/2023, cujo objeto é “EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS”, considerando a aproximação do encerramento do prazo de obra, com vistas ao prosseguimento da execução de obra, viemos, por meio do presente, solicitar o aditivo de prazo de execução de obra do contrato mencionado em mais 120 (cento e vinte) dias, pelos motivos que seguem:

- A necessidade de prazo, tendo em vista a execução dos serviços, relacionados ao aditivo de serviços; e
- Além disso, houve a ocorrência de chuvas recorrentes, conforme histórico pluviométrico apresentado em anexo, que dificultaram e/ou inviabilizaram a execução dos serviços, postergando a finalização dos serviços;


Pede-se o devido deferimento.

**HUGO SEBASTIAO**  
**MALAGOLI:02145321942**

Assinado de forma digital por HUGO  
SEBASTIAO MALAGOLI:02145321942  
Dados: 2024.01.12 14:15:16 -03'00'

**Qualidade Mineração Ltda.**  
**Hugo Sebastião Malagoli**  
**Procurador**

DEFERIDO  
60 DIAS

  
**Anderson Hoffmann**  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 143405-2



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>00.820.854/0001-14</b><br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>22/09/1995</b> |
|--|---|---------------------------------------|

NOME EMPRESARIAL  
**QUALIDADE MINERACAO LTDA**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>***** | <b>PORTE<br/>DEMAIS</b> |
|---|-------------------------|

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- 09.90-4-02 - Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
- 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 3.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

|                                 |                      |                                |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R DA PRACA</b> | NÚMERO<br><b>241</b> | COMPLEMENTO<br><b>SALA 617</b> |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|

|                        |  |                             |                 |
|------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>.137-086</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>PEDRA BRANCA</b> | MUNICÍPIO<br><b>PALHOCA</b> | UF<br><b>SC</b> |
|------------------------|--|-----------------------------|-----------------|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>QUALIDADE@QUALIDADEMINERACAO.COM.BR</b> | TELEFONE<br><b>(48) 3374-2655</b> |
|---|-----------------------------------|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>08/03/2006</b> |
|------------------------------------|---|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/12/2023** às **11:31:51** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



|  |   |                                       |                 |
|--|---|---------------------------------------|-----------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>00.820.854/0001-14</b><br>MATRIZ   | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>22/09/1995</b> |                 |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>QUALIDADE MINERACAO LTDA</b>  |   |                                       |                 |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</b><br><b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b><br><b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b><br><b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b> |   |                                       |                 |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>  |   |                                       |                 |
| LOGRADOURO<br><b>DA PRACA</b>  | NÚMERO<br><b>241</b>                                    | COMPLEMENTO<br><b>SALA 617</b>        |                 |
| CEP<br><b>88.137-086</b>   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>PEDRA BRANCA</b>                  | MUNICÍPIO<br><b>PALHOCA</b>           | UF<br><b>SC</b> |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>QUALIDADE@QUALIDADEMINERACAO.COM.BR</b>  |   | TELEFONE<br><b>(48) 3374-2655</b>     |                 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****   |   |                                       |                 |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>08/03/2006</b>         |                                       |                 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |   |                                       |                 |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                      |                                       |                 |

; vado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/12/2023** às **11:31:51** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: QUALIDADE MINERACAO LTDA**  
**CNPJ: 00.820.854/0001-14**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:13:22 do dia 20/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/05/2024.

Código de controle da certidão: **B4E1.E9C5.38E8.9432**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome (razão social): **QUALIDADE MINERACAO LTDA**  
CNPJ/CPF: **00.820.854/0001-14**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **230140380680820**  
Data de emissão: **14/12/2023 08:12:52**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **11/06/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



MUNICÍPIO DE PALHOÇA  
ESTADO SANTA CATARINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 5777/2024**

**Contribuinte**

Nome/Razão: 1138685 - QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA  
CNPJ/CPF: 00.820.854/0001-14  
Endereço: RUA DA PRACA, 241  
Complemento: sala 617  
Bairro: PEDRA BRANCA CEP: 88.137-086  
Cidade: Palhoça Estado: Santa Catarina

**Finalidade**

Certidão de Débito - Contribuinte

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço eletrônico do município, ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima citado.

Válida por 30 dias a partir da data de emissão.

Palhoça - SC, 15 de janeiro de 2024



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.820.854/0001-14  
**Razão Social:** QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA  
**Endereço:** R DA PRACA 241 SALA 617 / PEDRA BRANCA / PALHOCA / SC / 88137-086

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/01/2024 a 13/02/2024

**Certificação Número:** 2024011503104599632991

Informação obtida em 18/01/2024 09:23:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: QUALIDADE MINERACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.820.854/0001-14  
Certidão nº: 69390625/2023  
Expedição: 05/12/2023, às 13:11:43  
Validade: 02/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALIDADE MINERACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.820.854/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 1289337  
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA**

Raiz do CNPJ: 00.820.854

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : PALHOÇA

Endereço da sede : RUA DA PRAÇA, 241, SALA 617, BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA PEDRA BRANCA, PALHOÇA/SC CEP 88137-086

Certidão emitida às 15:39 de 11/12/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



**16 ° ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.**

NIRE: 42.2.0207873-1 - CNPJ 00.820.854/0001-14



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02145321942-HUGO SEBASTIAO MALAGOLI | 02449801952-EDUARDO SCHMITT ESPINDOLA

**EDUARDO SCHMITT ESPINDOLA**, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, nascido em 10/03/1979, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02540314545, expedida pelo Detran/SC, inscrito CPF sob nº 024.498.019-52 residente e domiciliado em Palhoça/SC, na Avenida dos Lagos, 389, Bairro Cidade Universitaria Pedra Branca, CEP 88.137-100, e **HUGO SEBASTIÃO MALAGOLI**, brasileiro, divorciado, nascido em 29/03/1978, comerciante, portador da carteira de identidade nº. 3.573.666, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF do MF sob nº. 021.453.219-42, residente e domiciliado à Rua Alexandria nº 142, apto 201, Bairro Passa Vinte, Palhoça/SC, CEP 88132-207, sócios detentores de 100% das quotas da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, **QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.820.854/0001-14, e na JUCESC sob o NIRE nº 42.2.0207873-1 em sessão de 20/09/1995, e última alteração sob registro nº. 20202331733 em 22/12/2020, com sede à Rua da Praça nº 241, sala 617, Bairro Pedra Branca, Palhoça/SC, CEP 88.137-086, resolvem, de comum acordo, elaborar a décima sexta alteração contratual, modificando o quadro societário e consolidando o contrato social na forma das cláusulas e condições a seguir:

**DO CAPITAL, QUOTAS, COTISTAS E RESPONSABILIDADES**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Retira-se da sociedade, neste ato, o sócio **HUGO SEBASTIÃO MALAGOLI**, brasileiro, divorciado, nascido em 29/03/1978, comerciante, portador da carteira de identidade nº. 3.573.666, expedida pela SSP/SC, e inscrito no CPF sob nº. 021.453.219-42, residente e domiciliado à Rua Alexandria nº 142, apto 201, Bairro Passa Vinte, Palhoça/SC, CEP 88132-207, cedendo e transferindo por venda, a totalidade de suas quotas de capital social equivalente a 30 (trinta) quotas no valor nominal de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada uma, totalizando o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o sócio remanescente **EDUARDO SCHMITT ESPINDOLA**, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, nascido em 10/03/1979, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02540314545, expedida pelo Detran/SC, inscrito CPF sob nº 024.498.019-52 residente e domiciliado em Palhoça/SC, na Avenida dos Lagos, 389, Bairro Cidade Universitaria Pedra Branca, CEP 88.137-100.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O sócio retirante declara, sanados todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário, nem da sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O Capital Social permanece no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) subscrito e integralizado, dividido em 3.000 (três mil) quotas no valor nominal de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, ficando em sua totalidade ao sócio remanescente:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/09/2023 Data dos Efeitos 26/09/2023

Arquivamento 20237759306 Protocolo 237759306 de 22/09/2023 NIRE 42202078731

Nome da empresa QUALIDADE MINERACAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 68597238023169

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

26/09/2023



**16 ° ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.**

NIRE: 42.2.0207873-1 - CNPJ 00.820.854/0001-14



| <u>SÓCIO</u>              | <u>QTDE QUOTAS</u> | <u>VALOR R\$</u> | <u>% PART</u> |
|---------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| EDUARDO SCHMITT ESPINDOLA | 3.000              | R\$ 3.000.000,00 | 100%          |

**CLÁUSULA QUARTA:** Todas as demais cláusulas e condições não foram expressamente modificadas por esta alteração contratual, permanecem vigentes e em pleno vigor.

E, por assim estarem justos e contratados, resolvem a unanimidade os sócios em consolidar o contrato social, neste último e único instrumento, que passará vigorar com as seguintes condições:

**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA  
QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.**

**CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE, FÓRUM, OBJETIVOS E DURAÇÃO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade gira sob o nome empresarial “QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA”.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A sociedade tem sua sede na Rua da Praça, 241, sala 617, Bairro Pedra Branca, no município de Palhoça/SC, CEP 88.137- 086.

**Parágrafo Primeiro** – A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA TERCEIRA** –A sociedade tem como objeto social a exploração do ramo de pavimentação, prestação de serviços de estudos de projetos, fiscalização e construções e reformas em construção civil, terraplanagem, trabalhos topográficos e representante comercial de materiais da construção civil, assim como a construção de rodovias e ferrovias, obras de pavimentação de asfalto, transportes rodoviários de cargas intermunicipal e interestadual, exploração do ramo da prestação de serviços de engenharia na construção civil, atividades de estudos e execução de projetos, trabalhos topográficos, fiscalização e/ou execução de construções e reformas na construção civil, bem como empreiteira de mão de obra na construção civil, execução global de construção civil, inclusive com fornecimento de materiais, na construção de edifícios industriais, comerciais e de serviços, residenciais, ou, ainda, edificações especiais de caráter cultural, educacional, esportivo, recreativo, assistencial, institucional, de saúde e segurança, públicos ou privados, desenvolvendo suas atividades, ainda, na execução de obras de saneamento, urbanismo e paisagismo, obras de arte, obras viárias, galerias, galerias pluviais de concreto, bueiros, calçadas, compactação de aterro e/ou



**16 ° ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.**

**NIRE: 42.2.0207873-1 - CNPJ 00.820.854/0001-14**



base, drenagens, dragagens e outras obras de infraestrutura, construção e/ou manutenção de vias e rodovias, pontes e gabiões, ruas, praças, viadutos e/ou elevados, de concreto e/ou estruturas metálicas, rótulas, dutos, bem como na execução de serviços de cobertura, alvenaria, pisos, pinturas, revestimentos, vidraçarias, demolições, escavações, fundações, restaurações, montagem de estruturas metálicas, montagem de estruturas pré-moldadas, inclusive de concreto armado; execução, instalação e manutenção de elevadores, de instalações e manutenções de centrais de sistema de ar condicionado, obras de engenharia elétrica, hidráulica e de prevenção a incêndio, prestação de serviços de sinalização de vias, rodovias e logradouros e edifícios em geral, pinturas de postes, meios-fios e faixas, limpeza, conservação e higienização de prédios públicos e privados, atividades de mineração, pesquisa, exploração, extração e beneficiamento de minérios, exceto petróleo e gás natural, atividades de extração e exploração de pedras britadas, pedregulhos, cascalho, argila, areia e cal, usinagem de concreto e massa asfáltica, comércio varejista de produtos relacionados a construção civil, predominantemente para construção pesada, como pedras britadas, pedregulhos, cascalho, argila, areia, cal, piche, betume asfáltico, cimento, argamassa, tijolos, madeiras, tubos e metais.

**Parágrafo Único:** A responsabilidade técnica será exercida por profissionais devidamente habilitados e registrados em órgãos competentes, dentro da respectiva especialidade, para exploração das atividades acima mencionadas.

**CLÁUSULA QUARTA** - A sociedade iniciou suas atividades em 01 de setembro de 1995, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**FILIAL**

**CLÁUSULA QUINTA** – A sociedade possui duas filiais sendo a filial de número 01 (um) no município de Brusque/SC, na Rua SL 021, 500, Bairro Santa Luzia, CEP 88357-342 e a filial número 02 (dois) no município de Garopaba/SC, na Rodovia BR 101, S/N, Localidade de Penha, CEP 88495-000.

**Parágrafo Primeiro** – A filial 01 (um) iniciou suas atividades em 01 de outubro de 2019 e tem como objeto social exclusivamente as atividades de extração e exploração de pedras britadas, pedregulhos, cascalho, argila, areia e cal, usinagem de concreto e massa asfáltica, comércio varejista de produtos relacionados a construção civil, predominantemente para construção pesada, como pedras britadas, pedregulhos, cascalho, argila, areia, cal, piche, betume asfáltico, cimento, argamassa, tijolos, madeiras, tubos e metais.

**Parágrafo Segundo** – A filial 02 (um) iniciou suas atividades em 16 de dezembro de 2020 e tem como objeto social exclusivamente as atividades de mineração, pesquisa, exploração, extração e beneficiamento de minérios, exceto petróleo e gás natural, extração e exploração de pedras britadas, pedregulhos, cascalho, argila, areia e cal, usinagem de concreto e massa asfáltica, comércio varejista de produtos relacionados a construção civil, predominantemente para construção pesada, como pedras britadas, pedregulhos, cascalho, argila, areia, cal, piche, betume asfáltico, cimento, argamassa, tijolos, madeiras, tubos e metais.

**Parágrafo Terceiro** - No endereço da matriz poderão ser desenvolvidas todas as atividades que fazem parte do objeto social da sociedade.



**16 ° ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.**

NIRE: 42.2.0207873-1 - CNPJ 00.820.854/0001-14



**CAPÍTULO II – DO CAPITAL, COTAS, COTISTAS E RESPONSABILIDADES**

**CLÁUSULA SEXTA** - O Capital Social é de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 3.000 (três mil) quotas no valor nominal de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, sendo o sócio **EDUARDO SCHMITT ESPINDOLA** detentor da totalidade do capital social.

| <u>SÓCIO</u>              | <u>QTDE QUOTAS</u> | <u>VALOR R\$</u> | <u>% PART</u> |
|---------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| EDUARDO SCHMITT ESPINDOLA | 3.000              | R\$ 3.000.000,00 | 100%          |

§ 1º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

§ 2º - Os sócios são obrigados ao cumprimento da forma e prazo previstas para a integralização de suas quotas, e aquele que deixa de fazê-lo é notificado pela sociedade imediatamente, e no prazo de 30 (trinta) dias da notificação, responde perante está pelo pagamento de mora. Caso o sócio deixe de integralizar suas cotas no prazo determinado, aplica-se a disposição do Art. 1.058, da Lei 10.406/02.

§ 3º - Verificada a mora, podem, por decisão majoritária dos demais sócios, tomarem para si ou transferirem para terceiros a quota do sócio remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se houver.

**CAPÍTULO III - ADMINISTRAÇÃO, REMUNERAÇÃO E CONTABILIDADE**

**CLÁUSULA SÉTIMA** - A sociedade é administrada exclusivamente pelo sócio **EDUARDO SCHMITT ESPINDOLA**, que tem plenos poderes de administração, podendo assinar individualmente quaisquer documentos que constituam obrigação para a sociedade, porém, exclusivamente em negócio de interesse da mesma, e para o qual, não há restrições expressas neste contrato.

**CLÁUSULA OITAVA** - Quaisquer negócios que de alguma forma onerem bens imóveis ou outros bens que fazem parte do ativo imobilizado da empresa, necessitam apenas da aprovação do sócio administrador.

§ 1º - É vedado também o uso do nome da sociedade em negócios estranhos ao objetivo social, bem como conceder avais, fianças ou outras garantias em favor de terceiros, exceto quando houver de comum acordo entre todos os sócios.

§ 2º - O administrador responde solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

**CLÁUSULA NONA:** Pelos serviços prestados a sociedade, o sócio-administrador tem direito a uma retirada mensal como Pró-labore estabelecido por acordo entre os sócios podendo ser alterada e ajustada periodicamente.



**16 ° ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.**

NIRE: 42.2.0207873-1 - CNPJ 00.820.854/0001-14



**CLÁUSULA DÉCIMA:** A sociedade mantém todos os registros contábeis e fiscais, exigidos pelas leis fiscais e comerciais.

**CAPÍTULO IV - EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E DISTR. DE RESULTADOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano civil.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - No encerramento do exercício social é levantado o balanço patrimonial e efetuado a apuração de resultados econômicos que serão distribuídos ou suportados proporcionalmente à participação de cada sócio no capital, podendo, contudo, serem efetuados balancetes provisórios e retiradas em periodicidade mensal, trimestral ou semestral, conforme acordarem os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Os prejuízos que por ventura verificados são mantidos em conta própria para amortização com lucros dos próximos exercícios, ou suportados pelos sócios proporcionalmente à participação de cada sócio no capital.

**CAPÍTULO V - LIQUIDAÇÃO, AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - A sociedade só entra em liquidação em causas previstas em lei ou pela vontade dos sócios, por decisão da maioria, quando será eleito entre eles um liquidante.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Nos casos de aumento ou redução de capital, este, é procedido pela distribuição proporcional ao número de cotas integralizadas que cada um possua, salvo comum acordo entre si.

**CAPÍTULO VI- VENDA, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** - A venda, cessão ou transferência de cotas a outrem, somente é permitida com a correspondente modificação no contrato social e consentimento de todos os sócios, que tem preferência, caso contrário não terá esta eficácia a este e a sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA** - Em caso de retirada ou morte de um sócio, a sociedade não se dissolve, sendo o “ de cujos”, substituído por seus herdeiros ou representante legais, mediante a concordância dos sócios remanescentes.

§ 1º - Se à sociedade ou aos herdeiros não interessar a participação na mesma, é efetuado um balanço geral, no máximo até 30 (trinta) dias após o evento, sendo apurado o que de direito cabe à parte retirante, elaborando-se um esquema de pagamento destes direitos, compatíveis com as condições financeiras da sociedade, em prestações mensais, porém, nunca com prazo superior a 36 (trinta e seis) meses e estabelecendo-se juros de 1 % (um por cento) ao mês e correção monetária segundo índices do IGPM, pelo prazo de resgate destas obrigações.

§ 2º - O mesmo critério do parágrafo anterior é adotado para sócio que desejar retirar-se da sociedade.

**CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS**

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** - O sócio administrador declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de





**16 ° ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.**

**NIRE: 42.2.0207873-1 - CNPJ 00.820.854/0001-14**



condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA** - Os casos omissos são tratados pelo que regula o Capítulo I, Subtítulo II do Livro II da Lei 10.406/02 – que institui o Novo Código Civil.

**CLÁUSULA VIGÉZIMA** - As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Palhoça/SC, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E, por assim estarem entre si justo e contratados, lavram e assinam o presente instrumento, para fins de direito, que será encaminhado para arquivamento na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, para plena validade.

Palhoça/SC, 20 de setembro de 2.023.

**EDUARDO SCHMITT ESPINDOLA**

Sócio administrador  
CPF: 024.498.019-52

**HUGO SEBASTIÃO MALAGOLI**

Sócio Retirante  
CPF: 021.453.219-42





**JUCESC**  
Junta Comercial do Estado de  
**SANTA CATARINA**



237759306



### TERMO DE AUTENTICACAO

|                 |  |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | QUALIDADE MINERACAO LTDA                           |
| PROTOCOLO       | 237759306 - 22/09/2023                             |
| ATO             | 002 - ALTERACAO                                    |
| EVENTO          | 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

#### MATRIZ

NIRE 42202078731  
CNPJ 00.820.854/0001-14  
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2023  
SOB N: 20237759306

#### EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20237759306

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02145321942 - HUGO SEBASTIAO MALAGOLI - Assinado em 26/09/2023 às 14:23:38

Cpf: 02449801952 - EDUARDO SCHMITT ESPINDOLA - Assinado em 26/09/2023 às 14:21:23



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

26/09/2023

Certifico o Registro em 26/09/2023 Data dos Efeitos 26/09/2023

Arquivamento 20237759306 Protocolo 237759306 de 22/09/2023 NIRE 42202078731

Nome da empresa QUALIDADE MINERACAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 68597238023169

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| EMPRESA  |                    |                                  |                     |
|--|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: QUALIDADE MINERACAO LTDA   |                    |                                  |                     |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA   |                    |                                  |                     |
| NIRE(sede)   | CNPJ               | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 42202078731  | 00.820.854/0001-14 | 20/09/1995                       | 01/09/1995          |
| Endereço:<br>RUA DA PRAÇA, 241 SALA:617, PEDRA BRANCA, PALHOÇA, SC - CEP: 88137086   |                    |                                  |                     |
| OBJETO SOCIAL  |                    |                                  |                     |
| A SOCIEDADE ALTERA SEU OBJETO SOCIAL INCLUINDO AS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO, PESQUISA, EXPLORAÇÃO, EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, EXCETO PETRÓLEO E GÁS NATURAL, O OBJETO SOCIAL DA SOCIEDADE PASSARA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: EXPLORAÇÃO DO RAMO DE PAVIMENTAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL, TERRAPLANAGEM, TRABALHOS TOPOGRÁFICOS E REPRESENTANTE COMERCIAL DE MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, ASSIM COMO A CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ASFALTO, TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, EXPLORAÇÃO DO RAMO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, ATIVIDADES DE ESTUDOS E EXECUÇÃO DE PROJETOS, TRABALHOS TOPOGRÁFICOS, FISCALIZAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, BEM COMO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, EXECUÇÃO GLOBAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS, RESIDENCIAIS, OU, AINDA, EDIFICAÇÕES ESPECIAIS DE CARÁTER CULTURAL, EDUCACIONAL, ESPORTIVO, RECREATIVO, ASSISTENCIAL, INSTITUCIONAL, DE SAÚDE E SEGURANÇA, PÚBLICOS OU PRIVADOS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES, AINDA, NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, URBANISMO E PAISAGISMO, OBRAS DE ARTE, OBRAS VIÁRIAS, GALERIAS, GALERIAS PLUVIAIS DE CONCRETO, BUEIROS, CALÇADAS, COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE, DRENAGENS, DRAGAGENS E OUTRAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE VIAS E RODOVIAS, PONTES E GABIÕES, RUAS, PRAÇAS, VIADUTOS E/OU ELEVADOS, DE CONCRETO E/OU ESTRUTURAS METÁLICAS, RÓTULAS, DUTOS, BEM COMO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, ALVENARIA, PISOS, PINTURAS, REVESTIMENTOS, VIDRAÇARIAS, DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES, FUNDAÇÕES, RESTAURAÇÕES, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS PRÉMOLDADAS, INCLUSIVE DE CONCRETO ARMADO; EXECUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE CENTRAIS DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, OBRAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, HIDRÁULICA E DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS, RODOVIAS E LOGRADOUROS E EDIFÍCIOS EM GERAL, PINTURAS DE POSTES, MEIOS FIOS E FAIXAS, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRIVADOS, AS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO, PESQUISA, EXPLORAÇÃO, EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, EXCETO PETRÓLEO E GÁS NATURAL, ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE PEDRAS BRITADAS, PEDREGULHOS, CASCALHO, ARGILA, AREIA E CAL, USINAGEM DE CONCRETO E MASSA ASFÁLTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS RELACIONADOS A CONSTRUÇÃO CIVIL, PREDOMINANTEMENTE PARA CONSTRUÇÃO PESADA, COMO PEDRAS BRITADAS, PEDREGULHOS, CASCALHO, ARGILA, AREIA, CAL, PICHE, BETUME ASFÁLTICO, CIMENTO, ARGAMASSA, TIJOLOS, MADEIRAS, TUBOS E METAIS. |                    |                                  |                     |
| CAPITAL SOCIAL   |                    | PORTE                            | PRAZO DE DURAÇÃO    |
| R\$ 3.000.000,00<br>TRÊS MILHÕES DE REAIS  |                    | Não                              | XXXXXX              |
| R\$ Capital integralizado:<br>3.000.000,00<br>TRÊS MILHÕES DE REAIS  |                    |                                  |                     |

236392239

página: 1/2



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| EMPRESA  |                          |                                  |                     |
|--|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nome Empresarial: QUALIDADE MINERACAO LTDA   |                          |                                  |                     |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA                                   |                          |                                  |                     |
| NIRE(sede)   | CNPJ                     | Arquivamento do ato Constitutivo | Início da atividade |
| 42202078731  | 00.820.854/0001-14       | 20/09/1995                       | 01/09/1995          |
| Endereço:<br>RUA DA PRAÇA, 241 SALA:617, PEDRA BRANCA, PALHOÇA, SC - CEP: 88137086 |                          |                                  |                     |
| QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES  |                          |                                  |                     |
| Nome/CPF   | Participação R\$         | Cond./Administrador              | Término do mandato  |
| EDUARDO SCHMITT ESPINDOLA<br>024.498.019-52  | 3.000.000,00             | SOCIO                            | XX/XX/XXXX          |
| Eduardo Schmitt Espindola<br>024.498.019-52  | 0,00                     | ADMINISTRADOR                    | XX/XX/XXXX          |
| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO  |                          | SITUAÇÃO                         | STATUS              |
| Data   | Número                   | REGISTRO ATIVO                   | SEM STATUS          |
| 17/11/2023   | 20237009331              |                                  |                     |
| Ato: 021 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS                                     |                          |                                  |                     |
| Evento: 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS                                  |                          |                                  |                     |
| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA                                |                          |                                  |                     |
| NIRE: 42901268458  | CNPJ: 00.820.854/0002-03 |                                  |                     |
| Endereço: RUA SL - 021, 500, SANTA LUZIA, BRUSQUE, SC - CEP: 88357342              |                          |                                  |                     |
| NIRE: 42901313691  | CNPJ: 00.820.854/0003-86 |                                  |                     |
| Endereço: RODOVIA BR 101, S/N, PENHA, GAROPABA, SC - CEP: 88495000                 |                          |                                  |                     |
| Observação   |                          |                                  |                     |
|  |                          |                                  |                     |

FLORIANOPOLIS - SC, 18 de Dezembro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI



AO  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

**OBJETO:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO**

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa **QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA**, não foi declarada inidônea e não está suspensa em nenhum órgão público, federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Palhoça p/ Nova Trento (SC), 23 de janeiro de 2024.

**HUGO SEBASTIAO**  
**MALAGOLI:0214532**  
**1942**

Assinado de forma digital por  
HUGO SEBASTIAO  
MALAGOLI:02145321942  
Dados: 2024.01.23 15:17:57  
-03'00'

---

**QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.**  
CNPJ/MF: 00.820.854/0001-14  
Hugo Sebastião Malagoli  
Procurador  
CPF: 021.453.219-42  
RG: 3.573.666 SSP/SC



AO  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

**DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA**

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que os dirigentes, sócios e gerentes da empresa **QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA**, não mantém vínculo empregatício, com a Administração Pública direta e indireta das esferas Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, nem com empresas subsidiadas ou controladas pelos entes Federados acima mencionados.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Palhoça p/ Nova Trento (SC), 23 de janeiro de 2024.

**HUGO SEBASTIAO**  
**MALAGOLI:021453219**  
**42**

Assinado de forma digital por  
HUGO SEBASTIAO  
MALAGOLI:02145321942  
Dados: 2024.01.23 15:19:59 -03'00'

---

**QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.**  
CNPJ/MF: 00.820.854/0001-14  
Hugo Sebastião Malagoli  
Procurador  
CPF: 021.453.219-42  
RG: 3.573.666 SSP/SC



AO  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

**OBJETO:** EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.  
E PAVIMENTOS DE RUAS E AVENIDAS COM REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS.

**DECLARAÇÃO QUE CUMPRE O INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF/88**

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa **QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA**, em cumprimento ao disposto no inciso V do artigo 27, da Lei Federal n.º 8.666/93, cumpre o disposto no artigo 7.º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, não promovendo o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Palhoça p/ Nova Trento (SC), 23 de janeiro de 2024.

**HUGO SEBASTIAO**  
**MALAGOLI:02145321942**

Assinado de forma digital por  
HUGO SEBASTIAO  
MALAGOLI:02145321942  
Dados: 2024.01.23 15:21:48 -03'00'

**QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.**  
CNPJ/MF: 00.820.854/0001-14  
Hugo Sebastião Malagoli  
Procurador  
CPF: 021.453.219-42  
RG: 3.573.666 SSP/SC

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2023 PROCESSO Nº133/2022 - CONCORRÊNCIA P Nº 004/2022**

Publicação Nº 5548784

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CDF55E24927FA7BF915A131C27F4500C4CCA821D



**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**  
CNPJ 82.925.025/0001-60  
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000  
Fone: 48 32673215

**TERMO ADITIVO DE PRAZO****SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2023**

O **MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**, pessoa jurídica Direito Público Interno, inscrita no CNPJ Nº 82.925.025/0001-60, estabelecida na Praça Del Comune, 126, Centro, representado pelo Sr. Prefeito **TIAGO DALSSASSO**, inscrito no CPF nº 069.433.949-08, doravante denominado de “**CONTRATANTE**” e **QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA** estabelecida a Rua da Praça, 241, Sala 617, Pedra Branca, Palhoça/SC, CNPJ n. 00.820.854/0001-14, firmam o presente para execução do objeto abaixo, sujeitando-se às normas da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ajustam e acordam entre si o presente **TERMO ADITIVO** ao contrato de nº 039/2023, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

DO OBJETO DO CONTRATO O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS**

Fica alterada a **CLÁUSULA SEXTA: DOS PRAZOS CONTRATUAIS** do Contrato nº 039/2023, para prorrogar o prazo de execução da obra por um período de mais 60 (sessenta) dias, **com nova data de execução até o dia 04/04/2024.**

Também o prazo do contrato será prorrogado por mais 12 meses, **com nova data de vigência até o dia 03/04/2025** obedecendo às normas que dispõe a Lei Federal nº 8666/93.

**JUSTIFICATIVA:** Atendendo a Comunicação Interna n. 002/2024, do Setor de Engenharia da Prefeitura assinada pelo Engenheiro Anderson Hoffmann contendo as Justificativas cabíveis e solicitando as prorrogações.





**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**  
CNPJ 82.925.025/0001-60  
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000  
Fone: 48 32673215



### CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de nº 039/2023, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Estando as partes de comum acordo, aceitam e outorgam as Cláusulas do Presente Instrumento,, acompanhado de duas testemunhas abaixo assinadas.

Nova Trento, 23 de janeiro de 2024.

\_\_\_\_\_  
**TIAGO DALSSASSO**

Prefeito  
Contratante

\_\_\_\_\_  
**QUALIDADE MINERAÇÃO**

LTDA  
CONTRATADO

\_\_\_\_\_  
**RICARDO BITTENCOURT**  
Secretário Municipal de Obras

Testemunhas:

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. _____<br>Fernando Sens | 2. _____<br>Silvio Conhaqui |
|---------------------------|-----------------------------|



**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**  
CNPJ 82.925.025/0001-60  
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000  
Fone: 48 32673215



## TERMO ADITIVO DE PRAZO

### TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2023

O **MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**, pessoa jurídica Direito Público Interno, inscrita no CNPJ Nº 82.925.025/0001-60, estabelecida na Praça Del Comune, 126, Centro, representado pelo Sr. Prefeito TIAGO DALSSASSO, inscrito no CPF nº 069.433.949-08, doravante denominado de “**CONTRATANTE**” e **QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA** estabelecida a Rua da Praça, 241, Sala 617, Pedra Branca, Palhoça/SC, CNPJ n. 00.820.854/0001-14, firmam o presente para execução do objeto abaixo, sujeitando-se às normas da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ajustam e acordam entre si o presente **TERMO ADITIVO** ao contrato de nº 039/2023, mediante as cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

DO OBJETO DO CONTRATO O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

Fica alterada a segunda do 2º TERMO ADITIVO do Contrato nº 039/2023, para prorrogar o prazo de execução da obra por um período de mais 30 (trinta) dias, **com nova data de execução até o dia 04/05/2024.**

**JUSTIFICATIVA:** Atendendo a Comunicação Interna n. 0009/2024, do Setor de Engenharia da Prefeitura assinada pelo Engenheiro Anderson Hoffmann contendo as Justificativas cabíveis e solicitando as prorrogações.



**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**  
CNPJ 82.925.025/0001-60  
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000  
Fone: 48 32673215



### CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de nº 039/2023, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Estando as partes de comum acordo, aceitam e outorgam as Cláusulas do Presente Instrumento,, acompanhado de duas testemunhas abaixo assinadas.

Nova Trento, 20 de março de 2024.

TIAGO  
DALSASSO:0694  
3394908

Assinado de forma digital  
por TIAGO  
DALSASSO:06943394908  
Dados: 2024.03.22 11:13:33  
-03'00'

**TIAGO DALSASSO**  
Prefeito  
Contratante

HUGO SEBASTIAO  
MALAGOLI:0214532194  
2

Assinado de forma digital por  
HUGO SEBASTIAO  
MALAGOLI:02145321942  
Dados: 2024.03.21 13:48:02 -03'00'

**QUALIDADE MINERAÇÃO**  
LTDA  
CONTRATADO

  
**RICARDO BITTENCOURT**  
Secretário Municipal de Obras

Testemunhas:

1.

Fernando Sens

2.

Silvio Conhaqui



C.I. nº 009/2024

Nova Trento, 20 de março de 2024.

Ilmo. Sr.  
Fernando Sens  
Presidente da Comissão de Licitações.

**Assunto: Solicitação de Prorrogação de Prazo de Execução de Obra – CT 039/2023.**

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar prorrogação de Prazo de Execução da Obra Pavimentação Asfáltica, Implantação de Rede de Distribuição de Água, Drenagem Pluvial, Passeios e Sinalização Viária da Rua Alferes – Trinta Réis.

**Prorrogar Prazo de Execução de Obra - 30 dias.**

Justificativa: Necessário para o bom andamento da obra a prorrogação de prazo por mais 30 dias, sendo que a obra se encontra em fase final, com sua execução em 97,25%, restando somente calçadas e sinalização a serem executados.

Desde já agradecemos e colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

**Anderson Hoffmann  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 143466-2  
Fiscal Responsável**

**Anderson Hoffmann  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 143466-2**

RECEBIDO  
20 105 2024  
NOME: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Palhoça p/ Nova Trento (SC), 19 de março de 2024.

**AO**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**A/C ENG. Fiscal, ANDERSON HOFFMANN**

**Ref.: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE OBRA – CT 039/2023**

**Objeto: “EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS”.**

Prezado Senhor,

A empresa **QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA**, cumprimentando-o cordialmente, referente ao Contrato nº. 39/2023, cujo objeto é “EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS”, considerando a aproximação do encerramento do prazo de obra, com vistas ao prosseguimento da execução de obra, viemos, por meio do presente, solicitar o aditivo de prazo de execução de obra do contrato mencionado em mais 60 (sessenta) dias, pelos motivos que seguem:

- A necessidade de prazo, tendo em vista a execução dos serviços, relacionados ao aditivo de serviços; e
- Além disso, houve a ocorrência de chuvas recorrentes, conforme histórico pluviométrico apresentado em anexo, que dificultaram e/ou inviabilizaram a execução dos serviços, postergando a finalização dos serviços;

Pede-se o devido deferimento.

DEFERIDO 30 DIAS  
20/03/2024

HUGO SEBASTIAO  
MALAGOLI:02145321942

Assinado de forma digital por  
HUGO SEBASTIAO  
MALAGOLI:02145321942  
Dados: 2024.03.19 13:55:59 -03'00'

**Qualidade Mineração Ltda.**  
Hugo Sebastião Malagoli  
Procurador

RECEBI em  
19/03/2024

**Anderson Hoffmann**  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 143486-2

**Anderson Hoffmann**  
Engenheiro Civil  
CREA-SC 143486-2



**VOLUME DE PRECIPITAÇÃO – VALE DO ITAJAÍ – JANEIRO A MARÇO 2024**

| DATA       | PRECIPITACAO.<br>DIARIO (AUT)<br>(mm) | DATA       | PRECIPITACAO.<br>DIARIO (AUT)<br>(mm) | DATA       | PRECIPITACAO.<br>DIARIO (AUT)<br>(mm) |
|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 01/01/2024 | 13.8                                  | 26/01/2024 | 5.6                                   | 20/02/2024 | .2                                    |
| 02/01/2024 | 15.6                                  | 27/01/2024 | 18.6                                  | 21/02/2024 | 6.2                                   |
| 03/01/2024 | 76.4                                  | 28/01/2024 | .6                                    | 22/02/2024 | 0,00                                  |
| 04/01/2024 | 1.4                                   | 29/01/2024 | 2.6                                   | 23/02/2024 | 2,00                                  |
| 05/01/2024 | 5.2                                   | 30/01/2024 | 24,00                                 | 24/02/2024 | 0,00                                  |
| 06/01/2024 | 6.2                                   | 31/01/2024 | 0,00                                  | 25/02/2024 | 15.4                                  |
| 07/01/2024 | 5.6                                   | 01/02/2024 | 0,00                                  | 26/02/2024 | 2,00                                  |
| 08/01/2024 | 0,00                                  | 02/02/2024 | .6                                    | 27/02/2024 | 1.2                                   |
| 09/01/2024 | 47.6                                  | 03/02/2024 | 0,00                                  | 28/02/2024 | .8                                    |
| 10/01/2024 | 1,00                                  | 04/02/2024 | 0,00                                  | 29/02/2024 | 5.2                                   |
| 11/01/2024 | 0,00                                  | 05/02/2024 | 0,00                                  | 01/03/2024 | 12.8                                  |
| 12/01/2024 | 20.2                                  | 06/02/2024 | 0,00                                  | 02/03/2024 | .2                                    |
| 13/01/2024 | 0,00                                  | 07/02/2024 | 4,00                                  | 03/03/2024 | 0,00                                  |
| 14/01/2024 | 0,00                                  | 08/02/2024 | 0,00                                  | 04/03/2024 | 1.4                                   |
| 15/01/2024 | .4                                    | 09/02/2024 | .6                                    | 05/03/2024 | 31.8                                  |
| 16/01/2024 | .8                                    | 10/02/2024 | 7.2                                   | 06/03/2024 | 17.2                                  |
| 17/01/2024 | 20.2                                  | 11/02/2024 | .2                                    | 07/03/2024 | 4.6                                   |
| 18/01/2024 | 18.2                                  | 12/02/2024 | 0,00                                  | 08/03/2024 | 6.2                                   |
| 19/01/2024 | 14.8                                  | 13/02/2024 | 0,00                                  | 09/03/2024 | 56.8                                  |
| 20/01/2024 | 0,00                                  | 14/02/2024 | 16.2                                  | 10/03/2024 | 6.6                                   |
| 21/01/2024 | 6.4                                   | 15/02/2024 | 4.6                                   | 11/03/2024 | 0,00                                  |
| 22/01/2024 | 2.6                                   | 16/02/2024 | 2.2                                   | 12/03/2024 | 0,00                                  |
| 23/01/2024 | 12.6                                  | 17/02/2024 | 2.8                                   | 13/03/2024 | 0,00                                  |
| 24/01/2024 | 13.4                                  | 18/02/2024 | 43.2                                  | 14/03/2024 | 0,00                                  |
| 25/01/2024 | 23.8                                  | 19/02/2024 | 2.8                                   | 15/03/2024 | 0,00                                  |

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. < INMET :: BDMEP>

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 039/2023 PROCESSO N°133/2022 - CONCORRÊNCIA P N° 004/2022**

Publicação N° 5809067

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5DF1768FA48EEE706B3F5969385DCE18AE9F8B2D



**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**  
CNPJ 82.925.025/0001-60  
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000  
Fone: 48 32673215

**TERMO ADITIVO DE PRAZO****TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 039/2023**

O **MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**, pessoa jurídica Direito Público Interno, inscrita no CNPJ N° 82.925.025/0001-60, estabelecida na Praça Del Comune, 126, Centro, representado pelo Sr. Prefeito TIAGO DALSSASSO, inscrito no CPF n° 069.433.949-08, doravante denominado de “**CONTRATANTE**” e **QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA** estabelecida a Rua da Praça, 241, Sala 617, Pedra Branca, Palhoça/SC, CNPJ n. 00.820.854/0001-14, firmam o presente para execução do objeto abaixo, sujeitando-se às normas da Lei Federal N° 8.666, de 21 de junho de 1993, ajustam e acordam entre si o presente **TERMO ADITIVO** ao contrato de n° 039/2023, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

DO OBJETO DO CONTRATO O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ALFERES BAIRRO TRINTA RÉIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS**

Fica alterada a segunda do 2° TERMO ADITIVO do Contrato n° 039/2023, para prorrogar o prazo de execução da obra por um período de mais 30 (trinta) dias, **com nova data de execução até o dia 04/05/2024.**

**JUSTIFICATIVA:** Atendendo a Comunicação Interna n. 0009/2024, do Setor de Engenharia da Prefeitura assinada pelo Engenheiro Anderson Hoffmann contendo as Justificativas cabíveis e solicitando as prorrogações.



**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**  
CNPJ 82.925.025/0001-60  
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000  
Fone: 48 32673215



### CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de nº 039/2023, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Estando as partes de comum acordo, aceitam e outorgam as Cláusulas do Presente Instrumento,, acompanhado de duas testemunhas abaixo assinadas.

Nova Trento, 20 de março de 2024.

\_\_\_\_\_  
**TIAGO DALSASSO**  
Prefeito  
Contratante

\_\_\_\_\_  
**QUALIDADE MINERAÇÃO**  
**LTDA**  
CONTRATADO

\_\_\_\_\_  
**RICARDO BITTENCOURT**  
Secretário Municipal de Obras

Testemunhas:

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. _____<br>Fernando Sens | 2. _____<br>Silvio Conhaqui |
|---------------------------|-----------------------------|